RE2020
Liste des points de contôle d'installation VMC Hygro en logement collectif

Vous souhaitez **en savoir plus** et vous **assurer** de la **conformité de votre installation VMC** ?
Retrouvez **notre guide pas à pas** pour vous accompagner
à **chaque étape du contrôle VMC RE2020** !
Vous y trouverez des **bonnes pratiques et les astuces Aldes** !

N'HÉSITEZ PLUS ET TÉLÉCHARGEZ-LE !

Code	Fiche Guide	1 I Général	CONFORME	NON CONFORME
G7	1.2	La documentation décrivant l'installation de ventilation est disponible (plans, descriptif, étude VMC, éléments de fonctionnement et de maintenance…).	☐	☐
G8	1.2	Le système de ventilation prévue est cohérent avec le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (dans le cadre de la RE2020) .	☐	☐
G9	2.1	Les alarmes en cas de non-fonctionnement des systèmes de ventilation sont correctement localisées.	☐	☐
G10	2.1	Les alarmes fonctionnent.	☐	☐

Commentaire :

Code	Fiche Guide	2 I Caissons de ventilation		
C14	2.3/4	L'accès au ventilateur est sécurisé.	☐	☐
C16	2.5	Le caisson de ventilation est désolidarisé acoustiquement du bâti.	☐	☐
C17	2.6	Les caractéristiques techniques du ventilateur correspondent au dossier technique du lot ventilation.	☐	☐
C18	2.7	Le(les) ventilateur(s) est (sont) en fonctionnement.	☐	☐
C19	2.7	La ligne électrique du caisson de ventilation est indépendante de tout autre circuit électrique.	☐	☐
C20	2.8	Pour les ventilateurs alimentés en courant triphasé, le sens de rotation du ventilateur est correct.	☐	☐
C21	2.9	La courroie du ventilateur est en bon état.	☐	☐
C22	2.9	Une courroie de secours est disponible.	☐	☐
C23	2.9	L'alignement des poulies est respecté.	☐	☐
C24	2.10	Les organes de contrôle (pressostats, tubes de pression) sont en bon état.	☐	☐
C31	2.16	Le ventilateur est raccordé au réseau par l'intermédiaire de manchettes souples de raccordement en bon état et démontables.	☐	☐
C34	2.18	Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur.	☐	☐
C35	2.19	Le rejet est positionné pour éviter tout risque de refoulement dans les logements.	☐	☐
C36	2.19	Le type de débouché est adapté.	☐	☐

Commentaire :

Code	Fiche Guide	3 I Réseaux	CONFORME	NON CONFORME
R6	2.24/5	Les préconisations d'utilisation des conduits souples sont respectées.	☐	☐
R10	2.29	Sur la partie accessible, le supportage du réseau est adapté.	☐	☐
R11	2.29	Les jonctions visibles des conduits sont réalisées correctement.	☐	☐

Commentaire :

Code	Fiche Guide	4 I Passage de transit		
T3	2.30	Les passages de transit permettent d'assurer le balayage du logement.	☐	☐
T4	2.31	Les équipements motorisés spécifiques sont indépendants du système de ventilation générale.	☐	☐

Commentaire :

Code	Fiche Guide	5 I Bouches d'extraction		
BE5	2.32	Présence d'une bouche d'extraction dans les pièces humides.	☐	☐
BE6	2.32	Absence d'entrée d'air ou de bouche de soufflage dans les pièces humides (sauf cuisine ouverte).	☐	☐
BE8	2.33	Plage de fonctionnement pression.	☐	☐
BE9	2.33	Plage de fonctionnement débit.	☐	☐
BE10	2.33	Les caractéristiques de la bouche respectent les spécifications de conception et la réglementation.	☐	☐
BE11	2.34	Les distances minimales entre chaque bouche et les parois et le sol sont respectées.	☐	☐
BE12	2.34	Chaque bouche est accessible et permet sa vérification et son entretien.	☐	☐
BE13	2.34	Chaque bouche n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée.	☐	☐
BE14	2.35	Chaque bouche est démontable.	☐	☐
BE15	2.35	Chaque bouche est raccordée au conduit par une manchette adaptée ou un dispositif équivalent.	☐	☐
BE18	2.37	Le cas échéant, la commande de passage en débit nominal complémentaire (VMC auto) ou débit nominal temporisé (VMC hygro) est accessible et fonctionnelle.	☐	☐
	3.1/4	Débit(s) mesuré(s) (m^3/h) et/ou Pression(s) mesurée(s) (Pa) conforme(s) aux exigences décrites dans le Protocole Ventilation RE2020 (paragraphe 8.3).	☐	☐

Commentaire :

Code	Fiche Guide	6 I Entrées d'air		
EA4	2.32	Présence d'une ou plusieurs entrées d'air dans les pièces principales.	☐	☐
EA5	2.32	Absence de bouche d'extraction dans les pièces principales (sauf cuisine ouverte) ou de bouche de soufflage pour le simple flux dans les pièces principales.	☐	☐
EA8	2.38	Les caractéristiques du module d'entrée d'air respectent les spécifications de conception.	☐	☐
EA9	2.39	Chaque entrée d'air est accessible et permet sa vérification, son entretien et son nettoyage.	☐	☐
EA10	2.39	Chaque entrée d'air n'est ni cassée, ni encrassée, ni obturée.	☐	☐
EA11	2.40	La mise en oeuvre de chaque entrée d'air permet de respecter les débits nécessaires et éviter toute gêne.	☐	☐

Commentaire :

Nous attirons votre attention sur le fait que cette liste de points de contrôle ne se substitue pas à un diagnostic ventilation RE2020 porté par un vérificateur agréé. Aldes ne garantit pas l'exhaustivité ni l'adéquation de ces points de contrôle relatifs à la spécificité de votre installation.

FR-Aldes-Checklist-RE2020Collectif-Flyer-Corp-122023 - RCS Lyon 956 506 828 Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. Réalisation : AldesGroupe Communication

Séparez les éléments avant de trier